

## Terminplan Sanierung Roter Platz Gigersloch

Erd- und Tiefbauarbeiten	Tozzo AG	Baubeginn Erd- und Tiefbauarbeiten	06. Mai 2024	
		Fertigstellung Erd- und Tiefbauarbeiten	22. Juni 2024	
Kunststoffbelag	Realsport AG	Einbauen Kunststoffbelag & Fallschutzbelag	ab 15. Juli 2024	
		Markierung Spielfelder	bis 09. August 2024	
Bewegungsraum	Vertical Technik AG	Montage Bewegungsgeräte	03. Juni bis 07. Juni 2024	<i>Definitiver Termin noch ausstehend. Betrifft alle Elemente, die direkt in Beton versetzt werden.</i>
		Montage Kletterwürfel & Streetworkoutanlage	01. Juli bis 05. Juli 2024	
Parkmobiliar	Anta Swiss AG	Lieferung und Montage Sitzbänke	01. Juli bis 05. Juli 2024	
Sportgeräte	Silidur AG	Lieferung Einbauteile	bis 10. Mai 2024	
		Lieferung und Montage Sportausstattungen	Ende Juli 2024	<i>Vorbehältlich Abdeckung Weitsprunggrube</i>
Begrünung	Vakant	Bepflanzung und Ansaat	Ab Mitte September 2024	